

Alarm! Tryk 1-1-2



**Oprethold forbindelsen indtil
meldingen er afgivet og forstået**

I tilfælde af en ulykke

Tryk 1-1-2 og oplys:

- Hvem du er
- Dit telefonnummer
- Byggepladsens adresse:
Pedersvej 120, 4600 Køge
- Hvad der er sket
- Hvor ulykken er sket
- Hvor mange tilskadekomne

Hjertestarter placering:

På modsatte side af ringvejen ved
Danske Bank

Trinvis førstehjælp

- Stands ulykken (skab overblik og sikkerhed)
- Giv livreddende førstehjælp
- Tilkald den nødvendige hjælp (aftal mødested)
- Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp og viser vej
- Giv almindelig førstehjælp

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Generelt – skal følges ved alle hændelser		Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved neden-stående hændelser	Se Bilag 7, Adresseliste		
		Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer Arbejds-miljøkoordinator	Arbejds miljøkoordinator B Lars Dahlgaard Olsen	21302728	

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Arbejdsulykke		I tilfælde af en ulykke: • Stands ulykken (overblik, sikring) • Giv livreddende første-hjælp • Tilkald den nødvendige hjælp. Aftal mødested • Giv almindelig hjælp • Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp, og vis vej • Se til at kollegaer/vid-ner ikke går i chok – tal med dem om hændelsen eller sørg for, at andre gør det Ved epilepsi foruden oven-stående: • Sørg for, at vedkom-mende ikke kommer til skade. • Hold evt. vedkommen-des hoved og arme	ALARM 1-1-2 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: • Hvor du ringer fra – opgiv altid telefonnummer. • Hvad der er sket • Hvor ulykken er sket (adresse og kommune) • Hvor mange tilskadekomne Kontakt nærmeste arbejds-leder. Informér Arbejdsmiljøkoor-dinator B	1-1-2	Placering første-hjælpsudstyr er angivet på bygge-pladsplanen. <u>Ved lettere tilskade-komst:</u> Såfremt skadelidte transporteres til skadestuen af arbejdsleder/kollega, skal der følge en 3. person med i tilfælde af, at skadelidte bliver dårlig eller går i chok. <u>Skadestuen - Tlf. og adr.:</u> Tlf. 1813 Køge Skadestue

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Nærved Ulykke		• Stands hændelsen, så den ikke udvikler sig • Afspær område ved risiko for yderligere hændelser • Se til at kolleger/vidner ikke går i chok - tal med dem om hændelsen.	Kontakt nærmeste arbejds-leder. Informér Arbejdsmiljøkoordinator B		
Brand		• Stands om muligt branden • Tilkald den nødvendige hjælp • Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp, aftal mødested og vis vej • Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker	ALARM 1-1-2 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: • Hvor du ringer fra - opgiv altid telefonnummer • Hvad der er sket • Hvor ulykken er sket (adresse og kommune) • Om der er tilskadekomne	1-1-2	Placering ildslukker er angivet på byggepladsplanen.

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Uventet frem-komst af asbest	- Hvidt materiale. - Kan se både fast og/eller flosset (løst) ud. - Består af hvide lange tråde. - Asbest er oftest "pakket ind/ surret fast om rør med "bandager" eller fritstående asbest i form af hvide plader kan også forekomme.	- Stop arbejdet. - Forlad området. - Hvis det er muligt lukkes døre og vinduer, og evt. ventilations-anlæg stoppes indtil rummet, hvor asbesten er fundet. - Opsæt advarselsskilte.			- Det skal fastlægges, om det er asbest, og i hvilket omfang. - Der skal aftales en procedure for det videre arbejde.
Brud på fjernvarmeledning	Hovedledning: - Kendetegnes ved en sort isolerings-kappe (polethylen - Ø 315 mm), og inden i er et jernrør. Mellem rørene ligger et SRO-kabel. Stikledning: - PVC/jernrør med isolering af sort polyethylen. - Advarselsbånd VIOLET	Røm udgravning – der er risiko for dampudslip.	Kommunal varmforsyning VEKS Evt. Politi	VEKS' driftscentral 26 30 22 35 1-1-4	

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Brud på højspændingskabler Over 10.000 V	- Ligger minimum 0,70 - 1,50 m nede. - Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ)	- Stop arbejdet. - Røm område, hvor der er brud. - Hold afstand og undgå kontakt. - Afbryd strøm, hvis muligt. - Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på.	Lokalt forsyningsselskab Cerius Evt. politi/brandvæsen	Akut berøringsfare: 70 29 20 24 1-1-4	
Brud på lavspændingskabler Under 10000 V	- Ligger minimum 0,35 - 1,00 m nede. - Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdæk-bånd. - Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket "Stærkstrøm", udvendige kappe SORT).	- Stop arbejdet. - Undgå kontakt. - Afbryd strøm, hvis muligt. - Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på.	Lokalt forsyningsselskab Cerius Evt. politi/brandvæsen	Akut berøringsfare: 70 29 20 24 1-1-4	

Beredskabsplan for Nettogrunden

Hvad sker der?	Specielle kendetegn	Hvad gør du?	Hvem kontaktes	Telefonnr.	Bemærkninger
Brud på lyslederkabler	Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte).	- Ledninger må ikke berøres. - Ender frigraves og pakkes ind i plastic. - Ledningsejer står ofte på kabel/rør.	Ledningsejer Fibia erhverv TDC Net	70 24 22 07 80 20 10 44	
Brud på telekabler	Telekabler er oftest orange/gule (evt.sorte).	Er ikke strømførende, er ikke farlige.	Teleselskab TDC Net	80 20 10 44	
Brud på uidentificeret ledning		- Stop arbejdet. - Kontakt Arbejdsmiljøkoordinator	Arbejdsmiljøkoordinator B Navn	tekst	
Brud på vandledning		Stop arbejdet	Lokalt forsyningsselskab Klar forsyning	56 65 22 22	
Note vedr. faldsikringsudstyr: Når der arbejdes med faldsikrings-/faldhindrende udstyr, skal der altid udarbejdes en Plan for redning før opstart, og medarbejderne skal være instrueret i planen. Hvis en kollega hænger i en faldsikringssele, er det alt afgørende at kollegerne ved, hvorledes de skal agere. Planen skal revideres i takt med byggeriets fremdrift.					